

## Rekreační volnočasový areál Hostinné

Je to již rok od zahájení stavby „Rekreační volnočasový areál Hostinné“ a o průběhu stavby jsme naposled informovali na začátku července 2020.

Do konce září se udělalo hodně práce, i když moc vidět není. Realizovaly se totiž rozvody vody, splaškové a dešťové kanalizace, ale hlavně rozvody potrubí technologie pro úpravu bazénové vody, kterých rozhodně nebylo málo (viz foto níže). Současně s pokládkou inženýrských sítí probíhala navážka zeminy a úprava terénu kolem bazénů. Průběžně probíhaly i práce na vstupním objektu, kde se nejprve provedlo zastřešení a následně probíhaly práce uvnitř objektu – rozvody elektro a zdravotnické, omítky stěn. Na objektech bazénů se prováděla úprava povrchu betonů, osazení přelivových žlábků a příprava pro položení fólie. Koncem září byla zahájena pokládka fólie nejprve na neplaveckém bazénu a potom na hlavním bazénu (plavecký + wellness). Probíhá i příprava pro instalaci technologie v objektu bazénové technologie.

V průběhu podzimu budou dokončeny rozvody inženýrských sítí včetně jejich připojení na stávající sítě a zahájeny úpravy terénu pro sadové úpravy. Ale o tom až příště.

Níže můžete vidět několik fotografií z dalšího průběhu stavby:



Uložení kanalizace



Vstupní objekt



Instalace zdravotnické a elektro



Terénní úpravy kolem bazénů





Rozvody technologie bazénů



Terénní úpravy po uložení inženýrských sítí



Pokládka fólie v neplaveckém bazénu