

Zápis:	KONTROLNÍ DEN STAVBY Č.3
Název Stavby:	Rekonstrukce ul. Cihlářská, Kolín IV
Objednatel:	Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zhotovitel:	CE-DA servis s.r.o., Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Technický dozor:	ARCHA inženýrská agentura a.s., V Zídkách 450, 280 02, Kolín
Generální projektant:	DI PROJEKT s.r.o., Chelčického č.p. 686, 533 51 Pardubice – Rosice
Místo konání:	Ul. Cihlářská, Kolín - staveniště
Datum a čas:	07.04.2025 v 11:00 hod.
Rozdělovník:	Účastníkům dle prezenční listiny

Dnešního dne dohodnuto a konstatováno následující:

Bod	zápis	odpovídá	termín
1.	Účast na jednání – dle prezenční listiny viz. příloha	TDI	-
2.	KOOBOZP – proběhla kontrola používání OOPP, označení pracoviště, DIO – značení odpovídá vydanému DIO.  <b>KOOBOZP upozorňuje na nutnost zajištění bezpečného přístupu k přilehlým nemovitostem (pomocí vyznačeného koridoru) a příjezd IZS - průběžný úkol.</b>	ZHOT	konstatování
3.	Probíhají práce na obrubách, vjezdech, odvodnění.	ZHOT	konstatování
4.	ZHOT zajistí zkoušky únosnosti zemní pláně a štěrkových vrstev komunikace před pokládkou dlažby.	ZHOT / TDI	konstatování
5.	Proběhla diskuse s majitelem č.p. 970 ohledně provádění vjezdu. Platí odsouhlasená PD. ZHOT ověří rozsah provádění ve VV (dlažba, konstrukční vrstvy atd.). Následně bude rozhodnuto o případné náhradě stávající dlažby za novou.  14.4.2025 – Na dnešním KD byla rozporována šíře vjezdu při č.p. 851 a 970. V PD je uvažováno s šíří 6,2m + 6,25m. S ohledem na umístění stožáru v majetku společnosti CETIN a dodržení stanoviska spol. CETIN k provádění prací, bylo ze strany TDI rozhodnuto o zúžení vjezdu na 6m + 6m a to především s ohledem na dodržení minimálního nutného krytí tras slaboproudých rozvodů a s ohledem na založení stávajícího sloupu vedení slaboproudých rozvodů spol. CETIN tak aby nebyla ohrožena jeho stabilita.  Upravená šíře vjezdu je v souladu s ČSN 73 6110 , ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.	ZHOT / INV / TDI	konstatování

KD Č.4 stavby se bude konat v pondělí 28.4.2025. Setkání všech účastníků je v 11:00 na **staveništi**.

*V případě, že účastníci kontrolních dnů budou mít připomínky nebo nejasnosti k textu uvedenému v zápisech z těchto KD, které jsou jim pravidelně zasílány, mohou své námítky písemně rozporovat nebo upravit nejpozději do*

dvou pracovních dnů od konání kontrolního dne. V opačném případě se má za to, že s uvedeným textem souhlasí.

# **Rekonstrukce ul. Cihlářská, Kolín IV**

DATUM KONÁNÍ: 14. 4. 2023

PŘÍJMENÍ, JMÉNO	ORGANIZACE	FUNKCE	PODPIS
Mgr. Iveta Mikšíková	Město Kolín – I. místostarostka	Zástupce investora	
Ing. Miroslav Káninský	Město Kolín – vedoucí OIUP	Zástupce investora	
Jana Mlynářová, DiS.	Město Kolín – investiční referentka	Zástupce investora	
Jan Zvára, DiS.	DI PROJEKT s.r.o.	Generální projektant	
Michael Havránek	TDI, koordinátor BOZP	TDI, KOOBOZP	
Jaroslav Adamec	CE-DA servis s.r.o.	Zástupce zhotovitele	
David Lambert	CE-DA servis s.r.o.	Zástupce zhotovitele	
Michal Vašina	CE-DA servis s.r.o.	Zástupce zhotovitele	
Jiří Parachin	AVE Kolín s.r.o.	Správa městských komunikací	
Zdeněk Slavík	AVE Kolín s.r.o.	Správa veřejného osvětlení	
Aleš Masopust	Energie AG Kolín a.s.	Provozovatel kanalizace	
Ing. Josef Melich	Městský úřad Kolín	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Ing. Tereza Matyášová	Městský úřad Kolín	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Hana Černovská	Městský úřad Kolín	Odbor životního prostředí a zemědělství	
MARČEK FILIP	VIC - MET.CZ		

**Rekonstrukce ul. Cihlářská, Kolín IV**

DATUM KONÁNÍ: 7.7.2025

PŘÍJMENÍ, JMÉNO	ORGANIZACE	FUNKCE	PODPIS
Mgr. Iveta Mikšíková	Město Kolín – I. místostarostka	Zástupce investora	
Ing. Miroslav Káninský	Město Kolín – vedoucí OIÚP	Zástupce investora	
Jana Mlynářová, DiS.	Město Kolín – investiční referentka	Zástupce investora	
Jan Zvára, DiS.	DI PROJEKT s.r.o.	Generální projektant	
Michael Havránek	TDI, koordinátor BOZP	TDI, KOOBOZP	
Jaroslav Adamec	CE-DA servis s.r.o.	Zástupce zhotovitele	
David Lambert	CE-DA servis s.r.o.	Zástupce zhotovitele	
Michal Vašina	CE-DA servis s.r.o.	Zástupce zhotovitele	
Jiří Parachin	AVE Kolín s.r.o.	Správa městských komunikací	
Zdeněk Slavík	AVE Kolín s.r.o.	Správa veřejného osvětlení	
Aleš Masopust	Energie AG Kolín a.s.	Provozovatel kanalizace	
Ing. Josef Melich	Městský úřad Kolín	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Ing. Tereza Matyášová	Městský úřad Kolín	Odbor životního prostředí a zemědělství	
Hana Černovská	Městský úřad Kolín	Odbor životního prostředí a zemědělství	