

Rekreační volnočasový areál Hostinné

Uplynulo čtvrt roku, proto přicházíme s dalšími informacemi o stavbě „Rekreační volnočasový areál Hostinné“ v období duben až červen 2020.

Za tyto tři měsíce stavba zásadně povyroستla. Po dokončení betonáže objektu bazénové technologie se pokračovalo na objektu hlavního bazénu, který je rozdělen na dvě části – plaveckou a wellness. Nejdříve byla zhotovena základová deska, následovalo armování dna a stěn včetně obednění a betonáže, která musela probíhat postupně po částech. Souběžně se dokončovaly zednické práce na vstupním objektu a skladu objektu služeb. Osadila se vsakovací jímka pro dešťovou vodu, která je svedena ze zpevněných ploch koupaliště. Dále byly provedeny podkladní vrstvy pro dětské brouzdaliště a bazén pro neplavce. Jejich armování a betonáž proběhly v druhé polovině června. V průběhu června byly položeny krovy střechy vstupního objektu a probíhalo postupné navážení zeminy kolem bazénu.

V dalším období dojde k realizaci rozvodů inženýrských sítí a hrubých terénních úprav, o kterých budeme informovat v dalším článku na podzim.

Níže můžete vidět několik fotografií z průběhu stavby:



Objekt bazénové technologie



Úprava podkladu pod bazén neplavců



Plavecký a wellness bazén



Příprava pro betonáž brouzdaliště



Vybetonovaný objekt brouzdaliště



Vstupní objekt



Základová deska bazénu pro neplavce



Příprava pro betonáž bazénu pro neplavce